

 e-System Tic Soluciones Innovadoras para tu Empresa		GESTIÓN DE CONTROL DE CALIDAD		Código:	
				Versión: 01	
		PROTOCOLO DE MEDICIÓN DE RESISTENCIA DEL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA		Fecha: 2026-04-28	
Proyecto		: MANTENIMIENTO PREVENTIVO POZO A TIERRA		Fecha actualización:	
Entidad		: TALMA SERVICIOS AEROPORTUARIOS		Página:	
Área / Ubicación		: TALMA - JULIACA		1	
Especificación		: INSTALACIONES ELECTRICAS			
CERTIFICADO N° (PT – 01)					
DATOS DE LA MEDICIÓN:					
Frecuencia Utilizada: 820 Hz (frecuencia de medición a fin de evitar perturbaciones)					
Método de Medición: Estipulado en el IEEE 81-2012: Método de Caída de Potencial.					
DATOS DE MEDICIÓN					
Datos generales del equipo			Características del pozo		
Marca		KYORITSU	Dimensión del pozo		1.00 x 1.00 x 3.00 m
Modelo		KEW 4105A	Tipo de varilla		varilla de cobre de ¾
N° de Serie		KEW 4105A	Tipo de tierra		Chacra vegetal
N° Certificado de calibración		LAB.06-0099-2025	Rango de medición		Código Nacional de Electricidad (RPAT < 25).
VALORES DE MEDICIÓN					
UBICACIÓN		N° DE POZO	FECHA Y HORA DE MEDICION		RESULTADO DE LA MEDICIÓN
JULIACA		01	2026-04-28 07:00:00		4.76
EVIDENCIA GRÁFICA					
					
VERIFICACIÓN					
Verificación		Valor	Conformidad	Recomendaciones	
Hora de inicio		07:00:00	C	Con el propósito de que el sistema opere dentro de los valores exigidos por las normas, se recomienda mantener húmedo el pozo a tierra, como así efectuar el mantenimiento programado para que cumpla con su fin.	
Hora de termino		07:30:00	C		
Medición adecuada		PT eléctrico < 25	C		
Leyenda: C: Conforme. (X) NC: No Conforme. () N/A: No aplica. ()					
El certificado tiene una vigencia de 12 meses					
TECNICO EJECUTOR E-SYSTEM (PILCO ROJAS, DANIEL ANGELO)		JEFE DE OPERACIONES E-SYSTEM (Edward Galindo Segovia)		INGENIERO ELECTRICISTA (WILLIAN GUERRERO)	
					